

A De Bleek 40
7468 DL Enter

T +31(0)355-256976

F +31(0)355-259641

E info@tseonline.nl

I www.tseonline.nl

INGEBRUIKNAME | ONDERHOUDS | INSPECTIE RAPPORT ASF THOMAS LEKDETECTIE-SYSTEEM

Locatie :

Datum bezoek :

Reden van bezoek Inbedrijfstelling ja | nee Jaarlijkse controle ja | nee Storing ja | nee
Anders:

Lekdetectie

Type lekdetectie-eenheid V-III-F | V-IV-F | V8 | V33 | V80-H Ex | V90-H / HH | D-9 | D-29

Serienummer :

Tank(s) / leiding(en) Zuig | Pers | Vul | Ontl.

Product K1 | K2 | K3 Anders:

Opstelling plaats :

Lekdetectieleidingen RVS | Koper | Kunststof: Transparant | Rood | Groen

Uitgevoerde werkzaamheden

- De algehele conditie beoordeeld ja nee
 - ❖ alarmhistorie nagevraagd ja | nee
 - ❖ lekdetectie-ruimte dicht ja | nee | hersteld
 - ❖ conditie lekdetectie-leidingen goed ja | nee | hersteld
 - ❖ condens aangetroffen ja | nee | verwijderd
 - ❖ silicagel verkleurd ja | nee | vervangen | n.v.t.
- Het direct aanlopen van de vacuümpomp elektrisch gecontroleerd ja | nee
- Uitblaasleiding aangesloten op dampretour / in de atmosfeer ja | nee
- Met een digitale druksmeter de schakelpunten gecontroleerd ja | nee | aangepast

Alarm aan: Pomp aan*: Alarm uit*: Pomp uit: mBar

Alarm aan: 325 ± 0 - 60	Pomp aan: 410 ± 15	Alarm uit: 375 ± 15	Pomp uit: 450 ± 15	Onderdruk	V-III-F, V8, V80-H Ex, V90H
Alarm aan: 420 ± 30	Pomp aan: 515 ± 20	Alarm uit: 490 ± 15	Pomp uit: 570 ± 30	Onderdruk	V-90HH
Alarm aan: 34 ± 30	Pomp aan: 65 ± 5	Alarm uit: 50 ± 15	Pomp uit: 80 ± 15	Onderdruk	V-IV-F, V80-N Ex, V90N
Alarm aan: 325 ± 30	Pomp aan: 375 ± 15	Alarm uit: 410 ± 15	Pomp uit: 450 ± 15	Overdruk	D9
Alarm aan: 1100 ± 50	Pomp aan: 1300 ± 50	Alarm uit: 1400 ± 50	Pomp uit: 1500 ± 50	Overdruk	D29

* Deze waarden zijn niet ingesteld, maar vloeien voort uit de schakelhysterese van de microscharnelaar. Bovenstaande waarden zijn richtwaarden en kunnen afwijken.

- De werking van het relais gecontroleerd ja | nee
- De doormelding van het alarm gecontroleerd ja | nee | n.v.t.
- De uitblaas aangesloten op een dampretour of ontluchtingspijp ja | nee | n.v.t.

Rapportage

Resultaat : Systeem functioneert Goed | Niet goed

Opmerkingen :

Aanbeveling / Actie :

Uitgevoerd door: Firma: Datum: